

Fiche individuelle d'exposition à l'amiante conformément à l'article R4412-120 du Code du travail

Année :

2016

Nom	David	Date de naissance	18/09/68
Service	UDA	Poste	

Activités					Exposition		Protections utilisées		Contrôle d'empoisonnement			Autres risques et substances	
Dates d'exposit*	Lieu de l'exposition	Nature de la tâche effectuée par l'agent	Nature des produits amiantés rencontrés	Procédure de travail mobilisée générant de la poussière	Durée de l'exposition (estimation en heures aux dates indiquées)	Niveau estimé (Faible / Niv 1 (<100f/l, <10f/l à partir du 1 ^{er} juillet 2015) Moyenne / Niv 2 (100<6000f/l) Importante / Niv 3 (6000<25000f/l))	Collectives (Préciser Lesquelles) CF PRA (joint)	Individuelles (Préciser Lesquelles) CF PRA (joint)	Dates de mesure	Résultats + sensibilité analytique	Organisme de mesure	Observations : journal de chantier	Oui (citer) / non
21/09/16	Pont d'Aquitaine	Contrôle	Peinture	Décapage	1h30	N2	Adduction	EPI APR	15/09/16	Maxi 2856 f/L Mini 1261 f/L SA > 107	ITGA	visite z1, z3 sup	Plomb et métaux lourds
23/09/16	Pont d'Aquitaine	Contrôle	Peinture	Décapage	1h30	N2	Adduction	EPI APR	15/09/16	Maxi 2856 f/L Mini 1261 f/L SA > 107	ITGA	visite z1, z3 et z2	Plomb et métaux lourds
28/09/16	Pont d'Aquitaine	Contrôle	Peinture	Décapage	2h00	N2	Adduction	EPI APR	29/09/16	2170 f/L SA 289,33	ITGA	Contrôle préparation de surface (abrasif perdu)	Plomb et métaux lourds
29/09/16	Pont d'Aquitaine	Contrôle	Peinture	Décapage	1h30	N2	Adduction	EPI APR	29/09/16	2170 f/L SA 289,33	ITGA	Décapage chimique	Plomb et métaux lourds
04/10/16	Fontclaireau	Contrôle	Peinture	Décapage	2h00	N2	Adduction	EPI APR	04/10/16	Maxi 274 f/L Mini < 100 f/L SA 30	Prelevair	Hydrosablage	Non
05/10/16	Pont d'Aquitaine	Contrôle	Peinture	Décapage	2h00	N2	Adduction	EPI APR	06/10/16	234 f/L SA 31,20	ITGA	Décapage chimique	Plomb et métaux lourds
06/10/16	Pont d'Aquitaine	Contrôle	Peinture	Décapage	1h50	N2	Adduction	EPI APR	06/10/16	234 f/L SA 31,20	ITGA	Contrôle préparation de surface (abrasif perdu)	Plomb et métaux lourds
10/10/16	Pont d'Aquitaine	Contrôle	Peinture	Décapage	1h40	N2	Adduction	EPI APR	06/10/16	234 f/L SA 31,20	ITGA	Contrôle préparation de surface (abrasif perdu)	Plomb et métaux lourds
02/11/16	Pont d'Aquitaine	Contrôle	Peinture	Décapage	1h30	N2	Adduction	EPI APR	06/10/16	234 f/L SA 31,20	ITGA	Contrôle préparation de surface (abrasif perdu)	Plomb et métaux lourds
04/11/16	Fontclaireau	Contrôle	Peinture	Décapage	1h00	N2	Adduction	EPI APR	09/11/16	37,2 f/L SA 7,4	Prelevair	Décapage abrasif perdu	Non
28/11/16	Fontclaireau	Contrôle	Peinture	Décapage	2h00	N2	Adduction	EPI APR	29/11/16	30,9 f/L SA 3,64	Prelevair	Décapage abrasif perdu	Non
07/12/16	Pont d'Aquitaine	Contrôle	Peinture	Décapage	2h00	N2	Adduction	EPI APR	08/12/16	< 251,6 f/L SA 84,13	ITGA	Décapage mécanique	Plomb et métaux lourds
08/12/16	Pont d'Aquitaine	Contrôle	Peinture	Décapage	2h00	N2	Adduction	EPI APR	06/10/16	234 f/L SA 31,20	ITGA	Contrôle préparation de surface (abrasif perdu)	Plomb et métaux lourds

Annexe 3

L'agent
D. LAE

Le supérieur hiérarchique

Bordeaux, le 20/12/16

Le Responsable de l'Unité Ouvrages d'Art
Pascal DUCHATEAU

Transmission au médecin de prévention le